

附表二

南部科學園區建築工程防颱作業工地自動檢查紀錄表

基本資料	建造號碼	() 南科() 建字第 號	建址座落		工程進度	
	監造人		承造人		檢查日期	
檢查事項		檢查項目	固定方式或作業要求		檢查結果	備註
	1	安全圍籬	設置穩固、支撐錨錠、繫接妥善			
	2	行人安全走廊	設置穩固、支撐錨錠、繫接妥善			
	3	揚昇設備	吊車、吊塔等設置繫接錨錠、束制穩固			
	4	鷹架設置	固定繫結於結構體上、鷹架設置穩固、支撐錨錠、繫接妥善			
	5	鷹架之護網、帆布、斜籬	設置穩固、支撐錨錠、繫接妥善			帆布無法抗風時，請暫時卸除， 颱風過後應迅速恢復
	6	工地假設事務所、倉庫	錨錠、繫接妥善			
	7	工地鷹架、帆布	錨錠、繫接、支撐妥善			帆布無法抗風時，請暫時卸除
	8	超越施工樓層鷹架或施工架	錨錠、繫接妥善			
	9	材料堆置	置放穩固平坦處，整齊緊靠堆置			
	10	喬木維護	錨錠、繫接妥善			
	11	排水溝	定期清理、保持暢通			
	12	土方堆置區、開挖區水土保持	截水溝、沉沙、定期清理、邊坡穩定妥善處理			
	13	防颱編組、防災設施	工地有無防颱編組及派駐專人指揮聯絡、防災資料妥善準備			
綜合結論與建議				工地負責人		
				專任工程人員		
				監造人		
				工地連絡電話 (請留手機或工務所電話)		
填表須知	<p>一、相關權責負責人應依上開規定及「高架作業勞工保護措施」、「營造安全衛生設施標準」自行實施檢查，符合規定者打「√」並將檢查之綜合結論與建議填註表內。</p> <p>二、本檢查報各表應於颱風海上警報發布後即進行工地自主檢查後與施工日誌妥善保存，並配合管理局不定期工地檢查作業時提出受檢，如因檢查不實造成損害，將依有關規定查處，並追究其責任。</p>					

附表二

南部科學園區建築工程防颱作業工地自動檢查紀錄照片						
基本資料	建照號碼	() 南科() 建字第 號	建址座落		工程進度	
	監造人		承造人		檢查日期	
防 颱 整 備 作 業 現 地 照 片						